



Trelew (Ch), 21 de Noviembre del 2011. GE Nº 972/11

Señores CAMMESA Gerencia Atención Agentes Ing. Carlos SANCHEZ

Ref.: Energización Instalaciones Parque Eólico Rawson.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. a efectos de informar que habiéndose realizado los ajustes de las protecciones asociadas al nuevo equipamiento y completados los ensayos finales, en el marco de la autorización provisoria emitida por la Subsecretaria de Energia Eléctrica mediante Nota Nº 0828, el día 17/11/11 se procedió a energizar las instalaciones asociadas a los Parques Eólicos Rawson I y II.

Las mencionadas instalaciones, que se incorporan a la Red de Transporte operada por TRANSPA, son las que se indican a continuación y figuran en diagrama unifilar adjunto:

- Estación Transformadora Parque Eólico Rawson (PW), con la siguiente configuración:
  - Dos transformadores 60 MVA -132/33 kV.
  - Dos puntos de conexión en 33 kV (159 y 160).
- Línea 132 kV Rawson Parque Eólico de 7,2 km de longitud.

A partir de la energización de estas instalaciones se iniciarán los ensayos correspondientes para la puesta en marcha de ambos Parques Eólicos, según programa que deberá presentar el Generador para autorización de Transpa y Cammesa.

Sin otro particular lo saluda atentamente.

OGGAR E. COSATT JEFE OPERACIONES

TRAMSPAS.F.

JAG. EMILIO H. VISCIARELLI DERENTE DE EXPLOTACION TRANSPAS.A.

## ET PARQUE EOLICO RAWSON (PW)

